

CONSOLIDACION DEL EREMITORIO SAN BARTOLOME



Las obras realizadas han consistido en la consolidación de los muros del edificio. Para ello ha sido necesario la eliminación de hiedras y vegetaciones enraizadas en los muros, desescombrar las cubiertas caídas y desmontar las estructuras y cubiertas a punto de colapsar. Se abogará por salvar y mantener la parte de estructura principal que presente un buen estado de conservación.

Dentro del marco de la intervención propuesta, se ha realizado la reparación de los tramos de muros dañados, la ejecución de una albardilla de hormigón en la coronación de los muros interiores para evitar la filtración de agua a través de los mismos. En el caso de los muros de fachada, esta albardilla se ha ejecutado con teja cerámica para mantener la estética del edificio.



FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN LA S ZONAS RURALES

Nafarroako  Gobierno
Gobernua de Navarra



LEADER


cederna garalur

Gastos y/o Inversiones <i>(Información detallada de las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto, Detallar inversiones resumidas por partidas)</i>	Proyecto y Dirección Obra..... 3.158,81 € <ul style="list-style-type: none"> • Redacción Proyecto:,,,,,, • Dirección Obra:.....
	Ejecución Obra Rehabilitación.....30.956,40 € <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución.....30.956,40 €
	TOTAL:.....34.115,21 €
	IVA INCLUIDO

Tipo de Financiación e Inversión total	34.115,21 €	
Recursos Propios <i>(Indicar el % de recursos propios respecto a la inversión total)</i>	12.842,22 €	(37,64%)
Recursos Ajenos	0,00 €	
Ayuda LEADER	21.272,99€	(62,36 %)



FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN LA S ZONAS RURALES

